

PROTOKÓŁ nr 17/05

z przeprowadzonej kontroli przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ RG GORZYCE

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: **Urząd Gminy Gorzyce**
ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce

Data rozpoczęcia kontroli: 18.05.2005 r.

Data zakończenia kontroli: 8.06.2005 r.

Imię i nazwisko kontrolującego: 1) Edward Wrana - przewodniczący komisji
2) Piotr Oślizło - zastępca przew. komisji
3) Rafael Tomala - członek komisji

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: mgr Krystyna Durczok – Wójt Gminy Gorzyce

Osoby udzielające wyjaśnień: Rafał Płaczek – inspektor ds. inwestycji
kubaturowych
mgr inż. Stella Siedlaczek – inspektor ds.
zamówień publicznych
mgr Bernadeta Grzegorzek – Skarbnik Gminy
Mariola Sosna – inspektor ds. budżetu

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Inwestycja: Rozbudowa szkoły podstawowej w Olzie o salę gimnastyczną i przedszkole – parcela nr 14 w Olzie, ul. Szkolna 24

Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Dokumenty:

1. Uchwała Rady Gminy Gorzyce nr XX/102/97 z dnia 26.02.1997 r. – uchwała budżetowa
2. Dokumentacja projektowa.
3. Decyzja Starosty Wodzisławskiego nr Ar.7351-P-53/98 z dnia 9.02.1999 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną i przedszkole – na parceli nr 14 w Olzie, przy ul. Szkolnej.
4. Decyzja Starosty Wodzisławskiego nr Ar.7351-P-53/98 z dnia 28.02.2003 r. w sprawie zmiany decyzji Starosty Wodzisławskiego nr Ar.7351-P-53/98 z dnia 9.02.1999 r. – w zakresie budowy łącznika komunikacyjnego między

budynkiem istniejącej szkoły a zrealizowaną salą gimnastyczną w związku z rezygnacją z segmentu przedszkolnego.

5. Decyzja Starosty Wodzisławskiego nr 337/2004 z dnia 21.05.2004 r. dot. zmiany decyzji Starosty Wodzisławskiego nr Ar.7351-P-53/98 z dnia 9.02.1999 r.
6. Decyzja z dnia 31.12.2004 r. nr PINB – 819/04 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl., o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku Sali gimnastycznej wraz z urządzeniami budowlanymi w Olzie przy ul. Szkolnej, parcela nr 14.
7. Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. – Dz. U. nr 19 poz. 177.
8. Dokumentacja przetargowa dotycząca poszczególnych zadań i zakresów.
9. Oferty wykonawców na wykonanie poszczególnych zadań, umowy o roboty budowlane i montażowe wraz z aneksami i protokołami konieczności, protokoły odbioru.
10. Dzienniki budowy dot. okresu: tom I – od 5.07.2000 r. do 16.05.2003 r., tom II – od 19.05.2003 r. do nadal.
11. Uchwała Rady Gminy Gorzyce nr IX/103/03 z dnia 27.11.2003 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Millenium s.a. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Olzie.
12. Uchwała Rady Gminy Gorzyce nr XI/121/04 z dnia 12.01.2004 r. w sprawie: środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Olzie
13. Uchwała Rady Gminy Gorzyce nr XI/124/04 z dnia 12.01.2004 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do wystąpienia do Min. Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa SP w Olzie o salę gimnastyczną” i określenia zabezpieczenia prawidłowego wydania przyznanych środków.
14. Uchwała Rady Gminy Gorzyce nr XIII/138/04 z dnia 26.04.2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Gorzyce umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa SP o salę gimnastyczną 28 m x 18 m w Olzie, ul. Szkolna 24” ze środków MENiS w Warszawie oraz zabezpieczenia prawidłowego ich wydatkowania.
15. Zestawienie – rozliczenie finansowe inwestycji.

Czynności kontrolne i ustalenia komisji

- I. Dokumentacja projektowa
 1. Pracownia Projektów Budownictwa Ogólnego „Miasto Projekt” z siedzibą w Rybniku, ul. 3 Maja 30, opracowała projekty budowlane symbol 21/01/97:
 - architektoniczno – konstrukcyjny,
 - przyłącza c.o. do Sali gimnastycznej,
 - przyłącza wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z osadnikiem ścieków – część technologiczna,
 - instalacji co. I wentylacji,
 - wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
 2. Pracownia Usługowa „Projekt - Instal” Łucjan Łukoszek, Radlin ul. Spacerowa 17 a, opracowała projekt budowlany:
 - przyłącza wody – opracowanie zamienne,
 - projekt zamienny w części dot. segmentu PP z łącznikiem – część instalacji wod. – kan. i c.w.

3. Firma Projektowo – Wdrożeniowa inż. Krystian Tront, Turza Śl. ul. Bogumińska 4:
 - przyłączy energetyczne 0,4 kV dla zasilania rozbudowy szkoły w energię elektryczną (luty 2004 r.).
 4. Usługi Projektowo – Budowlane inż. Marian Goczoł, Rybnik ul. Asnyka 10:
 - projekt zamienny budowlano – wykonawczy rozbudowy Sali gimnastycznej i przedszkola w części dot. segmentu PP z łącznikiem (część architektoniczno – konstrukcyjna).
- Powyższe opracowanie obejmuje budowę nowej Sali gimnastycznej oraz dobudowę przedszkola z częściową przebudową istniejącego budynku szkolnego tj. budowa parterowego segmentu przedszkola i piętrowego łącznika pomiędzy szkołą, a segmentem sali gimnastycznej.
- Do opracowania jest dołączone oświadczenie autora projektu podstawowego o akceptacji niniejszego rozwiązania projektowego.

Rok 1999

I Zadanie: Roboty budowlane związane z usuwaniem skutków powodzi – roboty elewacyjne z ogrodzeniem, remont kotłowni.

Umowa nr 7/ZP/2/IN/99 z dnia 29.04.1999 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „WUBUD” Racibórz, ul. Kościuszki 34.

- termin zakończenia zadania: 31.07.1999 r.
 - wynagrodzenie netto: 178.500,00 zł
 - podatek VAT: 7% 12.495,00 zł
 - wynagrodzenie brutto: 190.995,00 zł
 - gwarancja: 3 lata,
 - protokół odbioru z dnia 31.07.1999 r. – bez usterek
- Zakres zadania przedmiotowej inwestycji wykonano i rozliczono za kwotę 154.200,00 zł.

II. Zadanie: Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz drogi pożarowej przy SP w Olzie.

Umowa nr 31/ZP/30/IN/99 z dnia 15.10.1999 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a Ogólnobudowlanym Przedsiębiorstwem Produkcji i Usług „REMBUD” z siedzibą w Wodzisławiu, ul. Czyżowicka 83.

- wartość wynagrodzenia:

kanalizacja deszczowa	17.505,53 zł
droga pożarowa	23.122,77 zł
podatek VAT: 7%	2.843,98 zł
wynagrodzenie brutto:	43.472,28 zł
- termin zakończenia: 30.11.1999 r.
- gwarancja: 3 lata
- protokół odbioru z dnia 23.11.1999 r.

Rok 2000

I. Zadanie: wymiana instalacji c.o. w SP w Olzie

Umowa nr ZP-342-25/34/2000 z dnia 18.08.2000 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce, a Ogólnobudowlanym Przedsiębiorstwem Produkcji i Usług „REMBUD” z siedzibą w Wodzisławiu, ul. Czyżowicka 83.

- wynagrodzenie netto: 27.498,66 zł
- podatek VAT: 7% 1.927,91 zł
- wynagrodzenie brutto: 29.423,57 zł
- termin realizacji: 10.09.2000 r.
- gwarancja: 3 lata
- aneks nr 1 z dnia 23.08.2000 r. do umowy j.w. na roboty dodatkowe: roboty montażowe, rurociągi,
- wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe netto: 1.672,61 zł
- podatek VAT: 7%
- wynagrodzenie brutto: 1.789,69 zł
- wprowadzono zmiany zapisów w § 4 ust. 2, 3, 4
- ostateczna wartość wynagrodzenia brutto: 31.213,26 zł
- protokół odbioru z dnia 15.09.2000 r. z wykazem usterek – usunięto usterki w dniu 22.09.2000 r.
- brak protokołu konieczności dot. zakresu robót dodatkowych
- Według wyjaśnienia ustnego, inspektora ds. inwestycji, i po sprawdzeniu kosztorysu, zwiększono zadanie o ilość:
rurociągu Ø 32 mm o 10,5 mb,
rurociągu Ø 20 mm o 61 mb,
zaworów przelotowych 2 szt.,
grzejników – 6 kpl , zaliczono robociznę „r”

II. Roboty budowlane

Wykonanie stanu „0”

1. Przetarg nieograniczony ogłoszony w BZP nr 50 poz. 18594 z dnia 26.04.2000 r.
 - wartość szacunkowa zamówienia: 177.039,20 zł
 - wybrano ofertę Ogólnobudowlanego Przedsiębiorstwa Produkcji i Usług „REMBUD” z siedzibą w Wodzisławiu, ul. Czyżowicka 83.
 - wartość oferty: netto 106.486,52 zł
 - VAT: 7% 7.456,06
 - wartość oferty brutto: 113.940,58 zł.
2. Umowa nr ZP-342-16/11/2000 zawarta w dniu 29.06.2000 r. na wykonanie zakresu rzeczowego:
 - roboty przygotowawcze (droga dojazdowa, rozbiórka budynku gospodarczego, ogrodzenie)
 - roboty ziemne z wywozem części ziemi
 - ławy fundamentowe żelbetowe i stopy
 - fundamenty z bloczków betonowych
 - wieniec żelbetowy i rdzenie
 - zasypanie fundamentów od wewnątrz i wewnątrz
 - termin realizacji: od 4.07.2000 r. do 15.10.2000 r.
 - gwarancja: 3 lata.

3. Do umowy nr ZP-342-16/11/2000 na podstawie wpisu do dziennika budowy w dniu 23.08.2000 r. dot. zakresu poz. 24 kosztorysu ofertowego, spisano aneks nr 1 z dnia 11.09.2000 r. i wprowadzono zmiany:
 - § 2 ust. 1 pkt 4, § 15 ust. 2 dot. kwoty netto – nowy zapis: 90.534,34 zł
 - § 15 ust. 3 dot. podatku VAT – nowy zapis: 6.337,40 zł
 - § 15 ust. 4 dot. kwoty brutto – nowy zapis: 96.871,74 zł.
4. Protokół odbioru robót z dnia 16.10.2000 r. – bez usterek.
5. Koszt inwestycji w zakresie stanu „0” wyniósł 96.871,75 zł brutto.

ROK 2001

Stan surowy zaplecza – I etap

1. Przetarg nieograniczony – BZP nr 49 poz. 17545 z dnia 6.04.2001 r.
Wybrano ofertę Ogólnobudowlanego Przedsiębiorstwa Produkcji i Usług „REMBUD” z siedzibą w Wodzisławiu, ul. Czyżowicka 83.
Wartość oferty netto: 98.622,56 zł
VAT: 7% 6.903,58 zł
Wartość brutto: 105.526,14 zł
2. Umowa nr ZP-342-17/11/01 zawarta w dniu 18.06.2001 r. na wykonanie zakresu rzeczowego:
 - wykonanie ścian murowanych parteru – zaplecze szatni
 - wykonanie stropu nad parterem oraz schodów wewn. i zewn. żelbetowych
 - ułożenie poziomów kanalizacji sanitarnej z rur Ø 110 mm, 150 mm i 50 mm,
 - ułożenie drenażu, podsypki piaskowej, i podłoży betonowych grubości 15 cm
 termin realizacji: od 25.06.2001 r, do 15.09.2001 r.
gwarancja: 15 lat
3. Do umowy nr ZP-342-17/11/01 w oparciu o protokół konieczności nr 1 z dnia 20.08.2001 r. na okoliczność wykonania robót dodatkowych w zakresie wykonania poziomów kanalizacji sanitarnej w części zaplecza szatniowego, spisano aneks nr 1 z dnia 23.08.2001 r. i wprowadzono zmiany zapisów:
 - § 1 ust. 1 – dodano zapis „kosztorys wstępny na roboty dodatkowe ...”
 - § 4 ust. 2 wprowadzono nowy zapis „105.260,09 zł”
 - § 4 ust. 3 wprowadzono nowy zapis „112.628,30 zł”
 - § 5 ust. 1 wprowadzono nowy zapis „5.631,00 zł”
 - § 4 ust. 2 wprowadzono nowy zapis „2.631,00 zł”
 - § 1 ust. 4 wprowadzono nowy zapis „15.11.2001”
4. Protokół odbioru robót z dnia 14.11.2001 r. – bez usterek.
5. Koszt inwestycji w zakresie stanu surowego zaplecza – I etap wyniósł 106.541,40 zł brutto.

ROK 2002/2003

Zadanie: wykonanie sali gimnastycznej o konstrukcji stalowej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym (II etap) przy SP w Olzie

1. Umowa nr ZP-342-43/33/02 zawarta w dniu 31.10.2002 r. pomiędzy Gminą Gorzyce a Henrykiem Marcinkiem wł. Z-du Prod. – Remontowo – Budowlanego z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – Zawadzie, ul. Długa 61 c.
wynagrodzenie netto: 528.538,87 zł
VAT: 7% 36.997,73 zł
wynagrodzenie brutto: 565.536,70 zł

termin zakończenia: 31.07.2003 r.

gwarancja: 5 lat

2. Do umowy spisano protokoły konieczności na wykonanie robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektowo – kosztorysową wraz z aneksami:

a) protokół konieczności nr 1 spisany w dniu 7.11.2002 r. na zakres:

- wykonanie ręczne wykopów z odwozem ziemi, taczkami, poza obręb obiektu (50 m³)

- ułożenie drenażu

- obsypka drenażu żwirem

- wykonanie studni rewizyjnej

Aneks nr 1 z dnia 15.11.2002 r. – zmiany w zapisach:

§ 1 ust. 1 wartość robót dodatkowych wynosi 10.928,74 zł

w § 4 ust. 1 i 2 dot. wartości wynagrodzenia netto – nowy zapis – 539.467,71 zł; brutto – nowy zapis – 577.230,45 zł

b) protokół konieczności nr 2 spisany w dniu 27.11.2002 r. na zakres:

- wykonanie wykopów pod drenaż zewnętrzny i studnię

- studnia rewizyjna

- wykorytowanie ziemi pod drogę technologiczną

Aneks nr 2 z dnia 4.12.2002 r. zmiany w zapisach:

§ 1 ust. 1 wartość robót dodatkowych 18.060,65 zł

§ 4 ust. 1 i 2 dot. wynagrodzenia netto - nowy zapis: 557.528,36 zł, brutto: 596.555,34 zł

c) protokół konieczności nr 3 spisany w dniu 29.04.2003 r. na zakres:

- obetonowanie fundamentów – wykonanie izolacji cieplowniczej

- montaż wentylacji,

- montaż uzupełnienia konstrukcji

Aneks nr 3 z dnia 7.05.2003 r. , zmiany w zapisach:

§ 1 ust. 1 wartość robót dodatkowych 24.395,20 zł

§ 4 ust. 1 i 2 dot. wynagrodzenia netto: nowy zapis – 581.923,56 zł, brutto: 622.658,21 zł

d) protokół konieczności nr 4 spisany w dniu 6.05.2003 r. na zakres:

- montaż konstrukcji stalowej do mocowania koszykówki

- zamocowanie nawiewników podokiennych (10 szt.)

- montaż przewodów wentylacyjnych

Aneks nr 4 z dnia 14.05.2003 r. zmiany w zapisach:

§ 1 ust. 1 wartość robót dodatkowych: 16.401,56 zł

§ 4 ust. 1 i 2 dot. wynagrodzenia netto, nowy zapis – 598.325,12 zł, brutto: 640.207,88 zł

§ 7 ust. 1 dot. wartości kwoty poręczenia, nowy zapis: 32.010,00 zł

Roboty zakończono 25.07.2003 r. Protokół odbioru robót w etapie II – z dnia 31.07.2003 r.

Wartość wykonanych robót: netto: 598.325,12 zł

Brutto: 640.207,88 zł, tj. wzrost do wartości początkowej (ofertowej) o 74.671,18 zł (brutto).

Zadanie: Aneks do projektu budowlanego architektoniczno – konstrukcyjnego, łącznika komunikacyjnego przy SP w Olzie.

Na podstawie zlecenia nr IN/2222/2/1/2003 z dnia 9.01.2003 r. została spisana umowa nr IN/2222/U/2/2003 w dniu 10.01.2003 r. pomiędzy Wójtem

Gminy Gorzyce a mgr inż. arch. Norbertem Warneckim, zam. w Rybniku ul. Plebiscytowa 27, wł. Firmy „USŁUGI PROJEKTOWO – BUDOWLANE”.

- termin wykonania: 11.02.2003 r.
- wynagrodzenie: 4.600 zł

Zadanie: Dostawa konstrukcji stalowych do mocowania tablic koszykówki w sali gimnastycznej przy SP Olza.

Umowa nr IN/2222/U/5/2003 zawarta w dniu 12.05.2003 r. pomiędzy Gminą Gorzyce a PPH „COMA” sp. j. A. Dudka, Bielsko Biała, ul. Wilcza 17.

- termin dostawy; 30.05.2003 r.
- wynagrodzenie: netto 5.328,00,
- VAT 7%
- wynagrodzenie brutto: 5.700,96 zł
- potwierdzenie odbioru przez dyr. Szkoły na protokole wydania – pobrania towarów z dnia 30.05.2003 r. wraz z certyfikatem nr 138/03

Zadanie: Dostawa i montaż stolarki okiennej PCV dla zaplecza sali gimnastycznej przy SP w Olzie.

Umowa nr ZP/342-37/42/03 z dnia 9.10.2003 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce a Przeds. Specjalistycznym „TONAL” Siemianowice >Śl., ul. Przewodników Pracy 1.

- termin realizacji: 30.10.2003 r.
- wynagrodzenie: netto 19.351,96
- VAT 7%
- wynagrodzenie brutto: 20.706,59 zł
- gwarancja: 10 lat
- protokół odbioru z dnia 30.10.2003 r.

Zadanie: wykonanie i dostarczenie prac projektowych segmentu przedszkola z łącznikiem, dla zadania” Rozbudowa SP w Olzie”.

Umowa nr IN/2222/U/12/2003 zawarta w dniu 29.10.2003 r. pomiędzy Gminą Gorzyce a inż. Marianem Goczol, zam. w Rybnika ul. Asnyka 10, wł. Firmy „USŁUGI PROJEKTOWO – BUDOWLANE”

- termin realizacji: 15.12.2003 r.
- wynagrodzenie: netto 7.750,00,
- VAT 22%
- wynagrodzenie brutto: 9.455,00zł

Zadanie: Montaż osadników ścieków wraz z przyłączem, przy SP w Olzie.

Umowa nr IN/2222/U/13/2003 zawarta w dniu 25.11.2003 r. pomiędzy Gminą Gorzyce, a warsztatem ślusarskim Wod. – kan. i c.o., kotłów, roboty ogólnobudowlane, A. Mitko z siedziba w Wodzisławiu Śl. ul. Wąska 8.

- termin realizacji: 23.12.2003 r.
- wynagrodzenie: netto 18.887,00 zł
- VAT 7%
- wynagrodzenie brutto: 20.209,09 zł
- protokół odbioru z dnia 22.12.2003 r. – bez usterek.

ROK 2004

Zadanie: Rozbudowa SP o salę gimnastyczną Olzie, ul. Szkolna 24, zadanie I – roboty budowlano – wykończeniowe.

1. Umowa nr ZP/342-1/04/04 z dnia 31.03.2004 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce a Zakładem Prod. Remont. – Budowl. H. Marcinek, z siedzibą w Wodzisławiu SL. ul. Długa 61 c.
 - termin realizacji: 15.10.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 721.639,19 zł
 - VAT: 7% 50.514,74 zł
 - brutto: 772,153,93 zł
 - gwarancja: 10 lat
 - Aneks nr 1 z dnia 4.05.2004 r. zmiana zapisu w umowie dot. urzędowej zmiany podatku VAT, za roboty budowlane wykonane pod dniem 1.05.2004 r.:
 - art. 12, pkt 12.1 – dodano dodatkowy zapis o treści: „łączna kwota podatku VAT wynosi 159.620,69 zł”
 - art. 12 pkt 12. 1 skreślono zapis dot. wynagrodzenia umownego brutto, i wprowadzono nowy zapis: 875.259,88 zł,
2. Umowa nr IN/2222/U/14/2004 z dnia 16.07.2004 r. zawarta pomiędzy j.w.
 - zamówienie - Umowa nr ZP/342-1/04/04 z dnia 31.03.2004 r.
 - termin realizacji: od 17.07.2004 do 30.07.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 4.427,80 zł
 - VAT: 22% 974,12 zł
 - brutto: 5.401,92 zł
 - gwarancja: 10 lat
 - protokół konieczności nr 1/2004 z dnia 1.07.2004 r. – zmiana pomieszczenia dla nauczycieli (wykonanie otworów drzwi, ułożenie nadproży, izolacja pozioma, montaż ścianki działowej)
 - protokół odbioru z dnia 29.07.2004 r. – bez usterek
3. Umowa nr IN/2222/U/15/2004 z dnia 16.07.2004 r. – zawarta pomiędzy - j.w., na zakres robót dodatkowych nie objętych projektem – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 - termin realizacji: od 17.07.2004 do 30.07.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 24.186,69 zł
 - VAT: 22% 5.321,07 zł
 - brutto: 29.507,76 zł
 - gwarancja: 10 lat
 - protokół konieczności nr 2/2004 z dnia 1.07.2004 r. – wykonanie drenażu wewn. i zewn., izolacji, studzienek, z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej
 - protokół odbioru robót z dnia 29.07.2004 r. – bez usterek
4. Umowa nr IN/2222/U/18/2004 z dnia 26.07.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w. na zakres robót dodatkowych nie objętych projektem – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 - termin realizacji: od 27.07.2004 do 10.08.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 12.448,91zł
 - VAT: 22% 2.738,76 zł

- brutto: 15.187,67 zł
- gwarancja: 10 lat
- protokół konieczności nr 3/2004 z dnia 23.07.2004 r. – wykonanie kanału ciepłowniczego, ułożenie poziomów kanalizacji sanitarnych, ułożenie podłóg betonowych
- protokół odbioru z dnia 11.08.2004 r. – bez usterek
- 5. Umowa nr IN/2222/U/20/2004 z dnia 28.07.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w. na zakres robót dodatkowych nie objętych projektem – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- termin realizacji: od 2.08.2004 do 25.10.2004 r.
- wartość wynagrodzenia
 - netto: 9.802,94 zł
 - VAT: 22% 2.156,64 zł
 - brutto: 11.959,58 zł
- gwarancja: 10 lat
- protokół konieczności nr 4/2004 z dnia 27.07.2004 r. + kosztorys ofertowy – demontaż i wymurowanie ścian oporowych zejścia do kotłowni wraz z wykonaniem izolacji p.wilgociowej, oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi oraz schodów płytami gres.
- roboty wewnętrzne w kotłowni – remont i uzupełnienie tynków + malowanie farbą emulsyjną.
- protokół odbioru z dnia 27.10.2004 r. – bez usterek
- 6. Umowa nr IN/2222/U/24/2004 z dnia 30.07.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w. na zakres robót dodatkowych nie objętych projektem – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- termin realizacji: od 2.08.2004 do 25.09.2004 r.
- wartość wynagrodzenia
 - netto: 4.859,74 zł
 - VAT: 22% 1.069,14 zł
 - brutto: 5.928,88 zł
- gwarancja: 10 lat
- protokół konieczności nr 5/2004 z dnia 29.07.2004 r. – montaż podokienników, zabezpieczenie kabli przez zabudowę płyt na ruszcie metalowym, malowanie – zalecenie wynikające z przepisów BHP i sanitarnych, różnice ilościowe w stosunku do przedmiaru robót, a ilością faktyczną
- protokół odbioru z dnia 23.09.2004 r. – bez usterek
- 7. Umowa nr IN/2222/U/28/2004 z dnia 14.09.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w. na zakres robót dodatkowych nie objętych projektem – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- termin realizacji: od 15.09.2004 do 30.09.2004 r.
- wartość wynagrodzenia
 - netto: 15.124,14 zł
 - VAT: 22% 3.327,31 zł
 - brutto: 18.451,45zł
- gwarancja: 10 lat
- protokół konieczności nr 6/2004 z dnia 9.09.2004 r. – zbrojenie stropu parteru przedszkola i stropu parteru i piętra łącznika – różnica w stali – różnica ilości belek, podciągów i wieńcy, izolacja belek i wieńcy płytami styropianowymi, tynki zewnętrzne + kominy pod dachem.

- protokół odbioru z dnia 1.10.2004 r. – bez usterek
- 8. Umowa nr IN/2222/U/31/2004 z dnia 1.10.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w. na zakres robót dodatkowych nie objętych projektem – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- termin realizacji: od 2.10.2004 do 25.10.2004 r.
- wartość wynagrodzenia

netto:	23.866,36 zł
VAT: 22%	5.250,60 zł
brutto:	29.116,96 zł
- gwarancja: 10 lat
- protokół konieczności nr 7/2004 z dnia 30.09.2004 r. – malowanie tynków zewnętrznych, wykonanie dodatkowych obróbek dekarских, ułożenie krawężników drogowych i kostki chodnikowej, malowanie w łączniku i części korytarza przylegającego – zakres nie objęty w przedmiarze robót.
- protokół odbioru z dnia 27.10.2004 r. – bez usterek
- 9. Umowa nr IN/2222/U/32/2004 z dnia 12.10.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w. na zakres robót dodatkowych nie objętych projektem – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- termin realizacji: od 14.10.2004 do 25.10.2004 r.
- wartość wynagrodzenia

netto:	25.913,91 zł
VAT: 22%	5.701,06 zł
brutto:	31.614,97 zł
- gwarancja: 10 lat
- protokół konieczności nr 8/2004 z dnia 6.10.2004 r. – roboty wynikające z zaleceń sanepidu i p.poz.: roboty wykończeniowe + malowanie..
- protokół odbioru z dnia 27.10.2004 r. – bez usterek
- 10. Umowa nr IN/2222/U/36/2004 z dnia 9.11.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w. na zakres robót dodatkowych nie objętych projektem – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- termin realizacji: od 10.11.2004 do 8.12.2004 r.
- wartość wynagrodzenia

netto:	23.227,51 zł
VAT: 22%	5.121,05 zł
brutto:	28.337,56 zł
- gwarancja: 10 lat
- protokół robót niezbędnych nr 9/2004 z dnia 3.11.2004 r. – na wartość szacunkową 24.000,00 zł, co stanowi 3% wartości umowy podstawowej – tryb zamówienia z art. 4 pkt 8 Prawo zamówień Publicznych - ścianki działowe, podłóże, tynki wewnętrzne w segmencie „A”.
- protokół odbioru z dnia 8.12.2004 r. – bez usterek
- Koszt zadania I – roboty budowlano – wykończeniowe:
- wartość umowy netto: 721.639,10 zł
- wartość umowy brutto: 875.259,88 zł
- wartość końcowa netto: 865.479,10 zł
- wartość końcowa brutto: 1.050.766,64
- wartość robót uzupełniających i dodatkowych netto: 143.858,00 zł
- tj. 19,3% planowanej wartości umownej netto 721.639,10 zł.

Zadanie: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Olzie, ul. Szkolna 24, w zakresie: zadanie II – instalacja wod. – kan. i c.o.

1. Umowa nr ZP-342-2/04/04 z dnia 31.03.2004 r. – zawarta pomiędzy – Gminą Gorzyce a Warsztatem Ślusarskim Wod. Kan i C.O., Kotlarstwo, Roboty Ogólnobudowlane – A. Mitko z siedzibą w Wodzisławiu Śl. ul. Wąska 8.
 - termin realizacji: do 15.10.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 68.612,76 zł
 - VAT: 7% 4.802,89 zł
 - brutto: 73.415,65 zł
 - gwarancja: 10 lat
 - Aneks nr 1 z dnia 4.05.2004 r. do umowy j.w. dot. zmiany podatku VAT, z dniem 1.05.2004 r. z 7% na 22%.
2. Umowa nr IN/2222/U/17/2004 z dnia 16.07.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w. – zadanie II – zamówienie z art. 67. ust. 1 pkt 5 – Prawo Zamówień Publicznych
 - termin realizacji: do 30.09.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 9.842,38 zł
 - VAT: 22% 2.165,32 zł
 - brutto: 12.007,70zł
 - gwarancja: 10 lat
 - protokół konieczności nr 1/5/04 z dnia 1.07.2004 r. – wykonanie rurociągu wody, izolacja rurociągów, szafka hydrantowej – zamiana – 4 szt., rurociąg Ø 15 mm – miedziane, kanalizacja z rur PCV Ø 160 mm – 15 m, Ø 110 mm – 34,6 m, rura wywiewna, demontaż i montaż umywalek, wykucie bruzd do osadzenia rurociągów – uzasadnienie: wykonanie cyrkulacji c.w. pozwoli na zmniejszenie zużycia wody, izolacja rurociągów w kanale c.o. zmniejszy straty ciepła – wymogi przepisów p.poż.
 - protokół odbioru – 4.10.2004 r. – bez usterek.
3. Umowa nr IN/2222/U/19/2004 z dnia 26.07.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w. – zadanie: roboty instalacyjno – montażowe w kotłowni olejowej oraz przyłączy c.o. do szkoły, zakres z oddzielnego zamówienia z art. 67, ust. 1 pkt 3 – Prawo Zamówień Publicznych
 - termin realizacji: do 30.09.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 16.739,35 zł
 - VAT: 22% 3.682,66 zł
 - brutto: 20.422,01 zł
 - gwarancja: 10 lat
 - protokół konieczności nr 1/U/2004 z dnia 23.07.2004 r. – w zakresie instalacji wod. – kan., c.o, robót instalacyjno – montażowych w kotłowni olejowej
 - protokół odbioru – 30.09.2004 r. – bez usterek.
4. Umowa nr IN/2222/U/29/2004 z dnia 20.09.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w. – zadanie: wykonanie instalacji p.poż. oraz c.o., zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 3 – Prawo Zamówień Publicznych
 - termin realizacji: do 30.09.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 7.173,41 zł
 - VAT: 22% 1.578,15 zł

- brutto: 8.751,56 zł
- gwarancja: 10 lat
- protokół konieczności nr 2/U/2004 z dnia 15.09.2004 r. – w zakresie robót dodatkowych instalacji p.poż. oraz c.o. w szkole
- protokół odbioru – 4.10.2004 r. – bez usterek.

Zadanie: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olzie przy ul. Szkolnej 24, zadanie III, w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej

1. Umowa nr ZP-342-3/04/04 z dnia 31.03.2004 r. – zawarta pomiędzy – Gminą Gorzyce a Firmą PPUH „ELMACH” A. Macha, z siedziba w Wodzisławiu Śl. ul. Rybnicka 99
 - termin realizacji: do 15.10.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 44.751,62 zł
 - VAT: 7% 3.162,61 zł
 - brutto: 47.884,23 zł
 - gwarancja: 10 lat
 - aneks nr 1 z dnia 4.05.2004 r. do umowy j.w. dot. urzędowej zmiany podatku VAT za roboty budowlane, wykonane po dniu 1.05.2004 r.: zmiany w art. 12 pkt 12.1 – wprowadzono m.in. nowy zapis „53.024,74 zł – wynagrodzenia umownego brutto”
2. Umowa nr IN/2222/U/16/2004 z dnia 16.0.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w. – zadanie: zadanie III, zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 5 – Prawo Zamówień Publicznych
 - termin realizacji: do 15.10.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 8.011,17 zł
 - VAT: 22% 1.762,46zł
 - brutto: 9.773,63 zł
 - gwarancja: 10 lat
 - protokół konieczności nr 1 z dnia 15.07.2004 r. – w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej – robót uzgodnionych w czasie narad koordynacyjnych – jako konieczne, mające poprawić bezpieczeństwo. Odbiór ww. robót ujętych w protokole odbioru końcowego obiektu z dnia 27.10.2004 r.
3. Umowa nr IN/2222/U/30/2004 z dnia 1.10.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w. – zadanie III w zakresie instalacji elektrycznej, zamówienie dodatkowe z art. 67 ust. 1 pkt 3 – Prawo Zamówień Publicznych
 - termin realizacji: do 15.10.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 13.281,89 zł
 - VAT: 22% 2.922,14 zł
 - brutto: 16.204,03 zł
 - gwarancja: 10 lat
 - protokół konieczności nr 1E/2 z dnia 23.09.2004 r. – w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych – zasilanie dla Sali komputerowej, instalacji alarmowej z 3 tablicami szyfrowymi, zasilania + sygnalizacji dla pompy dla zbiornika wód deszczowych.
 - protokół odbioru – 14.10.2004 r. – bez usterek.

4. Umowa nr IN/2222/U/43/2004 z dnia 19.11.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w.
– zadanie III w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej w segmencie przedszkola, zamówienie dodatkowe z art. 67 ust. 1 pkt 3 – Prawo Zamówień Publicznych
 - termin realizacji: do 30.11.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia

netto:	13.437,12	zł
VAT: 22%	2.956,17	zł
brutto:	16.393,29	zł
 - gwarancja: 10 lat
 - protokół robót niezbędnych nr 2E/2 z dnia 17.11.2004 r. – dot. konieczności połączenia istniejącej instalacji odgromowej budynku szkoły 8i wykonania instalacji odgromowej segmentu „A”.
 - protokół odbioru – 30.11.2004 r. – bez usterek.

5. Umowa nr IN/2222/U/49/2004 z dnia 29.11.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w.
– zadanie III w zakresie instalacji elektrycznych wewn. W segmencie przedszkola, zamówienie dodatkowe z art. 67 ust. 1 pkt 3 – Prawo Zamówień Publicznych
 - termin realizacji: do 8.12.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia

netto:	23.924,68	zł
VAT: 22%	5.263,43	zł
brutto:	29.188,11	zł
 - gwarancja: 10 lat
 - protokół robót niezbędnych nr 3E/2 z dnia 26.11.2004 r. – w zakresie instalacji elektrycznej i telefonicznej, montaż opraw i osprzętu, montaż wentylatorów oraz pomiary instalacji w segmencie „A”
 - protokół odbioru – 8.12.2004 r. – bez usterek.

Zadanie: „Budowa przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej z osadnikiem ścieków i kanalizacji deszczowej przy sali gimnastycznej SP w Olzie”

1. Umowa nr ZP-342-13/16/04 z dnia 5.07.2004 r. – zawarta pomiędzy – Gminą Gorzyce a Firmą Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewanie i Gazowe – Capek Rudolf, Radlin, ul. Rybnicka 295.
 - przetarg nieograniczony nr ZP/IN-341-16/04 + oferta z dnia 16.06.2004 r.
 - termin realizacji: 12.07.2004 r. do 15.09.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia

netto:	79.226,07	zł
VAT: 22%	17.429,74	zł
brutto:	96.655,81	zł
 - gwarancja: 5 lat

2. Umowa nr IN/2222/U/22/2004 z dnia 30.07.2004 r. – zawarta pomiędzy – j.w.
– zadanie: zakres poszerzony – budowa zbiornika wód deszczowych przy Sali gimnastycznej SP w Olzie; zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 5 – Prawo Zamówień Publicznych
 - termin realizacji: do 10.09.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia

netto:	10.638,90	zł
VAT: 22%	2.340,56	zł

- brutto: 12.979,46 zł
 - gwarancja: 5 lat
 - protokół konieczności nr ZP-342-13/16/04 z dnia 29.07.2004 r.
 - protokół odbioru z dnia 22.09.2004 r. – bez usterek.
- Wartość umowna końcowa zadania: 109.635,27 zł

Zadanie: „Dostawa i montaż wyposażenia dla sali gimnastycznej przy SP w Olzie”

- Umowa nr IN/2222/U/23/2004 z dnia 30.07.2004 r. – zawarta pomiędzy – Gminą Gorzyce a PH „COMA” sp.j. Andrzej Dudka z siedziba w Bielsku Białej, ul. Wilcza 17.
Oferta z dnia 28.07.2004 r.
- termin dostawy: do 30.09.2004 r.
- wartość wynagrodzenia
 - netto: 12.458,30zł
 - VAT: 22% 2.740,83 zł
 - brutto: 15.199,13 zł
- gwarancja: 3 lata
- protokół odbioru – 23.09.2004 r. – bez usterek.

Zadanie: „Rozbudowa SP w Olzie przy ul. Szkolnej 24 – malowanie elewacji”

- Umowa nr IN/2222/U/27/2004 z dnia 14.09.2004 r. – zawarta pomiędzy – Gminą Gorzyce, a Zakładem Posadzkarskim Tadeusz Dera, Czyżowice, ul. Środkowa 22
- oferta z dnia 14.09.2004 r.
- termin dostawy: do 10.10.2004 r.
- wartość wynagrodzenia
 - netto: 10.000,00 zł
 - VAT: oferent nie jest płatnikiem podatku VAT
- gwarancja: 3 lata
- protokół odbioru – 8.10.2004 r. – bez usterek.

Zadanie: „Dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń sportowych dla sali gimnastycznej przy SP w Olzie”

1. Umowa nr ZP-342-25/26/04 z dnia 23.09.2004 r. – zawarta pomiędzy – Gminą Gorzyce a Firmą „SPED-POL” z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 1.
 - oferta z dnia 2.09.2004 r.
 - termin realizacji: 15.10.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 27.000,00 zł
 - VAT: 22% 5.940,00 zł
 - brutto: 32,940,00 zł
 - gwarancja: 3 lata
 - odbiór końcowy: 4.12.2004 r. – opóźnienie realizacji: 48 dni, naliczono kary umowne – nota obciążeniowa z dnia 8.01.2005 r. na kwotę 6.191,28 zł.

Zadanie: „Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej – rozbudowa SP w Olzie”

1. Umowa nr ZP-342-32/34/04 z dnia 2.11.2004 r. – zawarta pomiędzy – Gminą Gorzyce a PPHU „KONSEK” sp.j. Żory, ul. Moniuszki 5.
 - przetarg nr ZP-IN-341-34/04 + oferta
 - termin realizacji: do 3 tygodni od podpisania umowy
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 19.502,00 zł
 - VAT: 22% 4.290,44 zł
 - brutto: 23.792,44 zł
 - gwarancja: 10 lat
2. Umowa nr IN/2222/U/33/2004 z dnia 9.11.2004 r. – zawarta pomiędzy j.w. – dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej, PCV, zamówienie dodatkowe z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 - termin realizacji: 15.11.2004 r. do 27.11.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 6.065,00 zł
 - VAT: 22% 1.334,30 zł
 - brutto: 7.399,30 zł
 - gwarancja: 5 lat
 - protokół odbioru z dnia 26.11.2004 r. wraz z certyfikatami i aprobatami technicznymi – bez usterek.

Zadanie: „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z uzupełnieniem krawężników i podbudowy w pasie drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy SP w Olzie ul. Szkolna 24”

- Umowa nr IN/2222/U/41/2004 z dnia 16.11.2004 r. – zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce a Rejonowym Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Rybniku, ul. Jankowicka 51 – zamówienie dodatkowe z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- termin realizacji: 17.11.2004 r. do 10.12.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 23.782,17 zł
 - VAT: 22% 5.232,08 zł
 - brutto: 29.014,25 zł
 - gwarancja: 3 lata
 - protokół odbioru – z 30.11.2004 r. - bez usterek.

Zadanie: „Rozbudowa o salę gimnastyczną przy SP w Olzie ul. Szkolna 24 – dostawa ogrodzenia z pręseł stalowych typu „Forte 1400”.

1. Umowa nr IN/2222/U/46/2004 z dnia 19.11.2004 r. – zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „POMEX” sp. z o.o. Rybnik, ul. Lipowa 22a – zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych + kalkulacja ofertowa
 - termin realizacji: 20.11.2004 r. do 31.03.2005 r.
 - wartość wynagrodzenia
 - netto: 20.006,89 zł
 - VAT: 22% 4.401,52 zł
 - brutto: 24.408,41 zł
 - gwarancja: 3 lata

- protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 30.11.2004 r. potwierdzający odbiór dostawy określonej w umowie – przyjęto na stan bez usterek, określono termin montażu i zabudowy do dnia 15.04.2005 r.

Zadanie: „Budowa przyłącza energetycznego dla sali gimnastycznej przy SP w Olzie ul. Szkolna 24”

- Przetarg nr ZP/IN/341-17/04
Umowa nr ZP-342-14/17/04 z dnia 5.07.2004 r. – zawarta pomiędzy – Gminą Gorzyce a Zakładem Instalacji Elektrycznych A. Szymiczek, Pszów, ul. Grota Roweckiego 14a.
- termin realizacji: 12.07.2004 r. do 10.08.2004 r.
- wartość wynagrodzenia
netto: 28.236,00 zł
VAT: 22% 6.211,92 zł
brutto: 34.447,92 zł
- gwarancja: 3 lata
Aneks nr 1 z dnia 29.07.2004 r. do umowy j.w.: § 1 ust. 4 wprowadzono zapis” 15.10.2004r. ”
- protokół odbioru: z dnia 27.10.2004 r. – bez usterek

Zadanie: „Przyłączenie do sieci energetycznej instalacji budynku SP w Olzie ul. Szkolna 24, o mocy 100kW”

- Umowa o przyłączenie PD/RE12/242/04/KD/3/D/04 (umowa wykupowa) z dnia 1.04.2004 r. zawarta pomiędzy Gminą Gorzyce a Górnośląskim Zakładem Energetycznym s.a. Gliwice, ul. Barlickiego 2
- termin wykonania 15.08.2004 r.
 - wartość wynagrodzenia: 9.090,00 zł
Koszty nie zostały poniesione – zakres rzeczowy wraz z dokumentacją techniczną został wykonany przez podmiot przyłączany – zlecenie zadania – umowa nr ZP-342-14/17/04 z dnia 5.07.2004 r. – zawarta pomiędzy – Gminą Gorzyce a Zakładem Instalacji Elektrycznych A. Szymiczek, Pszów, ul. Grota Roweckiego 14a – rozliczenie zgodnie z § 4, 5, 6 umowy PD/RE12/242/04/KD/3/D/04, nie zostało jeszcze zakończone.
- Umowa o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych nr 12-515 została zawarta w dniu 21.10.2004 r. między SP w Olzie a GZE s.a. Gliwice.

FINANSOWANIE I ROZLICZENIE INWESTYCJI

Rok 1997

Budżet gminy	10.000,00 zł
Wykonanie wydatków	739,00 zł
Rok 1998 – BO	9.261,00 zł
Budżet gminy	40.000,00 zł
Środki SKBS	19.500,00 zł
Środki ogółem	59.500,00 zł
Wykonanie wydatków	68.400,00 zł
Rok 1999 – BO	281,00 zł
Budżet gminy	100.000,00 zł
Środki Banku światowego	154.200,00 zł

Środki ogółem	254.200,00 zł
Wykonanie wydatków	254.077,00 zł
Rok 2000 – BO	403,00 zł
Budżet gminy	200.000,00 zł
Wykonanie wydatków	129.126,00 zł
Rok 2001 – BO	71.277,00 zł
Budżet gminy	46.000,00 zł
Wykonanie wydatków	116.509,00 zł
Rok 2002 – BO	4.768,00 zł
Budżet gminy	254.000,00 zł
Wykonanie wydatków	251.651,00 zł
Rok 2003	
Budżet gminy	490.000,00 zł
Wykonanie wydatków	419.028,00 zł
Rok 2004	
Budżet gminy	100.060,00 zł
Kredyt z Banku Millenium	600.000,00 zł
Dotacja MENiS	499.940,00 zł
Dotacja UW – kontrakt	580.000,00 zł
Środki ogółem	1.780.000,00 zł
Wykonanie wydatków	1.768.000,00 zł

Ogółem środki:

Planowane	3.093.700,00 zł
Wykonanie	3.007.818,00 zł
w tym:	
budżet gminy	1.773.678,00 zł

Pozyskane środki zewnętrzne:

Środki Banku Światowego	154.200,00 zł
Środki MENiS	499.940,00 zł
Dotacja UW – kontrakt	580.000,00 zł
Razem	1.388.340,00 zł

Koszt prac przygotowawczych, projektowych, obsługi inwestorskiej (nadzoru) wyniósł:

Wartość netto	91.348,13 zł
Wartość brutto	105.573,41 zł
w tym prace projektowe:	
Wartość netto	39.686,86 zł
Wartość brutto	45.394,11 zł
Nadzory	
Wartość netto	47.908,73 zł
Wartość brutto	55.881,30 zł

Wnioski i zalecenia:


1. Protokół odbioru końcowego inwestycji dla zadania „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy SP w Olzie, ul. Szkolna 24” spisano w dniu 31.12.2004 r.
2. Obiekt przekazano do eksploatacji protokołem z dnia 2.01.2005 r.
3. Opracowanie projektowe – aneks do projektu budowlanego – architektoniczno – konstrukcyjnego łącznika komunikacyjnego – zlecenie nr IN/2222/2/1/2003 z dnia 9.01.2003 r. za kwotę 4.600,00, nie zostało w praktyce zrealizowane z uwagi na kolejną zmianę koncepcji.
4. Przy sporządzaniu umów na podstawie dodatkowego zamówienia za oddzielnym wynagrodzeniem były stosowane te same normy standardy i parametry jak w umowach podstawowych dla danego zadania.
Roboty były rozliczane kosztorysem dodatkowym przy zachowaniu tych samych składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym, ceny materiałów i sprzętu nie występujące w kosztorysie ofertowym były rozliczane wg cen rynkowych, nie wyższe niż w zeszytach SEKOCEMBUD za ostatni kwartał poprzedzający wykonanie tych robót.
5. Doprowadzić do końca rozliczenie zadania: „Przyłączenie do sieci energetycznej instalacji energetycznej budynku SP w Olzie” z GZE s.a. Gliwice.
6. Wartość pozyskanych środków zewnętrznych wynosi 1.388.340,00 zł, co stanowi 46% wartości poniesionych kosztów inwestycji.
7. Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium obejmuje okres od 31.03.2005 r. do 31.03.2008 r.


Miejsce i data podpisania protokołu:


Gorzyce, 15.06.2005 r.

Podpisy członków komisji:

- 1) Edward Wrana - przewodniczący komisji
- 2) Piotr Oślizło – zastępca przew. komisji
- 3) Rafael Tomala – członek komisji







Podpis Kierownika kontrolowanego podmiotu:



Podpisy osób udzielających wyjaśnień:



_____ 

Notatka o odmowie podpisania protokołu

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, po 1 egz. dla:

1. Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce,
 2. Wójta Gminy Gorzyce,
 3. Komisji Rewizyjnej (a/a).
- 