

## NOTATKA

z spotkania Wykonawców w dniu 20.04.2010 r. dotyczącego omówienia zakresu robót.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech wykonawców.

Przedstawiciel Zamawiającego w pierwszej części spotkania, przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą istniejącego stanu obiektu hali sportowej w tym: stanu pokrycia dachu, stanu konstrukcji drewnianej dachu, punktów odprowadzenia wody deszczowej z dachu, elewacji budynku.

W drugiej części spotkania, przedstawiciel zamawiającego omówił: zakres robót, konieczne zabezpieczenia wokół budynku hali sportowej, miejsc na ustawienie rusztowań, teren placu budowy z możliwością składowania materiałów oraz ustawienia zaplecza .

Do istotnych informacji należą:

- długość spadku połaci od kalenicy do okapu wynosząca: 13,85 m dla strony południowej i 14,05 m dla strony północnej;
- w płotkach przeciwnieogowych należy uwzględnić pionowy płaskownik ( dochodzący do dolnej fali blachy trapezowej)- wg rysunku nr 3 – widok w-w;
- spadek dachu wynosi 26,0 % ( tj.12-13 °);
- w odległości 6m od ściany szczytowej hali sportowej (str.wschodnia)przebiega napowietrzna linia energetyczna;
- wejście na sąsiednią działkę( nr 1582/181) – możliwe tylko do zamontowania rur spustowych;
- miejsce usytuowania krtek wentylacyjnych w ścianach szczytowych jest określone w rys. nr 2

Na zakończenie spotkania, przedstawiciel przypomniał o zmianie pierwotnego ogłoszenia o przetargu w sprawie terminu składania ofert ( Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 81724-2010 zamieszczone 23.03.2010 r. w BZP).

Termin składania ofert: 11.05.2010 r. do godz.9<sup>00</sup>.

Otwarcie ofert : 11.05.2010 r. o godz.10<sup>00</sup>.

Gorzyczki, 20.04.2010 r.

DIREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
mgr Stanisław Wujec